

Executant	Exemplu Instalații SRL · CUI 00000000 · Reg. com. J00/0000/2026
Sediu	str. Exemplului nr. 1, Localitate, jud. Exemplu
Contact	07xx xxx xxx · contact@exemplu.ro
Atestare	Atestat ANRE B nr. 000000

EXEMPLU — document demonstrativ cu date fictive, fără valoare

Proces-verbal de recepție a lucrărilor de instalații electrice

Încheiat între executant și beneficiar, pentru lucrări executate fără autorizație de construire

Nr. **EX-0000-0001** din **15.01.2026**

Beneficiarul (nume / denumire)	Popescu Ion (Exemplu)
Identificarea beneficiarului	CI seria XX nr. 000000
Adresa locului de consum	str. Exemplu nr. 1, Comuna Model, jud. Model
Contractul / comanda (nr., data)	Contract de execuție nr. 5 din 02.06.2026
Data recepției	22.06.2026

Astăzi, 22.06.2026, reprezentanții executantului Exemplu Instalații și beneficiarul Popescu Ion (Exemplu) au examinat la fața locului lucrările de instalații electrice executate la adresa de mai sus și documentele care le însoțesc, încheind prezentul proces-verbal.

Lucrările recepționate

Instalație electrică interioară nouă, trifazată 400/230 V, 11 kW: tablou general 24 module cu întrerupător general 3P 25 A, 8 circuite (iluminat curba B, prize curba C, DDR 30 mA tip A), priză de pământ artificială, legătura de echipotențializare principală.

Documentele predate beneficiarului

Buletin de verificări și măsurători nr. BV-2026-0003 din 20.06.2026; schema monofilară a tabloului general; declarația executantului DE-2026-0001; certificatele de conformitate ale materialelor.

Constatări

Lucrările sunt terminate conform contractului. Examinarea vizuală nu a relevat deficiențe; verificările din buletinul BV-2026-0003 (continuitate, rezistența izolației, impedanța buclei de defect, DDR, priza de pământ) au rezultate corespunzătoare. Nu au existat defecte de remediat din verificarea inițială.

Decizia

Recepția se ADMITE: lucrările sunt terminate și corespund contractului și normativului I7.
Motivare: Lucrările sunt complete, executate conform contractului și normativului I7, cu verificări corespunzătoare.

Deficiențe de remediat și termene

Nr.	Deficiența	Termen de remediere
—		

Criteriu: defectele constatate la verificarea inițială se remediază înaintea punerii în funcțiune și se consemnează în documentele de recepție (I7-2011, art. 8.1.1.4.1). Pentru dosarul instalației de utilizare, recepția trebuie să aibă rezultate corespunzătoare (Ord. ANRE 59/2013, art. 54 alin. (1) lit. b)).

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Temei legal: Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, 8.1.1.4.1 — Raportul pentru verificarea inițială se face după finalizarea verificării unei instalații noi sau extinderi, sau a unei modificări la o instalație existentă.; Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, 8.1.1.4.4 — Raportul pentru verificarea inițială trebuie redactat conform cu reglementările specifice referitoare la verificarea calității lucrărilor de construcții și s...; Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (republicată), art. 27; Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, art. 54.

Executant

Ion Exemplu
electrician autorizat
Legitimatie: gradul IIB · autorizatia nr. 000000

Beneficiar

Popescu Ion (Exemplu)
am receptionat lucrarile si am primit documentele de
mai sus

Document generat cu ElectroPrep (platformă independentă, neafiliată ANRE). Conținutul a fost completat, verificat și asumat de semnatori; platforma nu certifică lucrarea.