

Executant	Exemplu Instalații SRL · CUI 00000000 · Reg. com. J00/0000/2026
Sediu	str. Exemplului nr. 1, Localitate, jud. Exemplu
Contact	07xx xxx xxx · contact@exemplu.ro
Atestare	Atestat ANRE B nr. 000000

EXEMPLU — document demonstrativ cu date fictive, fără valoare

Declarația executantului

privind instalația de utilizare — piesă a dosarului instalației de utilizare (art. 54 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de racordare)

Nr. **EX-0000-0001** din **15.01.2026**

Beneficiarul instalației (nume / denumire)	Popescu Ion
Adresa locului de consum	str. Exemplu nr. 1, Comuna Model, jud. Ilfov
Codul locului de consum (POD / CLC)	RO001E0000000000000000
Operatorul de rețea	Operator de distribuție (exemplu)
Avizul tehnic de racordare / certificatul de racordare nr.	12345/2026
Data avizului / certificatului	10.03.2026
Puterea instalată	11 kW
Tensiunea de alimentare	400 V trifazat
Data finalizării lucrărilor	20.06.2026

Subsemnatul Ion Exemplu, electrician autorizat gradul IIB, autorizația nr. 000000, emisă de ANRE, în calitate de reprezentant al executantului Exemplu Instalații (CUI 00000000), cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că instalația de utilizare de la locul de consum din str. Exemplu nr. 1, Comuna Model, jud. Ilfov, aparținând beneficiarului Popescu Ion:

- respectă cerințele din avizul tehnic de racordare / certificatul de racordare nr. 12345/2026, emis de Operator de distribuție (exemplu);
- a fost realizată în baza proiectului tehnic verificat în condițiile legii — PT nr. 7/02.04.2026, proiectant Proiect Exemplu SRL, verificator de proiecte atestat le (exemplu);
- a fost executată cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării, inclusiv a prevederilor Normativului I7-2011;
- îndeplinește condițiile care permit punerea ei sub tensiune.

Lucrări executate, verificări și probe

Tablou general de distribuție 12 module, circuite de iluminat și prize, circuit dedicat pentru centrala termică, priză de pământ nouă.

Verificări și probe, cu documentele care le confirmă: Buletin de verificări și măsurători nr. BVM-2026-0001: rezistența prizei de pământ 2,8 Ω ; rezistența de izolație > 200 M Ω la 500 V c.c.; continuitatea conductorului PE confirmată; DDR 30 mA tip A — 24 ms la 1 $\times$ I Δ n, 12 ms la 5 $\times$ I Δ n.

Temei legal: Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, art. 54; Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, 8.1.1.1.1 — Verificarea inițială a instalațiilor electrice se face în timpul montării și la finalizarea construcției unei instalații noi sau finalizarea unei extinderi s....

Executant — declarant

Ion Exemplu
electrician autorizat
Legitimatie: gradul IIB · autorizația nr. 000000

Semnătura și ștampila

Document generat cu ElectroPrep (platformă independentă, neafiliată ANRE). Conținutul a fost completat, verificat și asumat de semnatori; platforma nu certifică lucrarea.