

Executant	Exemplu Instalații SRL · CUI 00000000 · Reg. com. J00/0000/2026
Sediu	str. Exemplului nr. 1, Localitate, jud. Exemplu
Contact	07xx xxx xxx · contact@exemplu.ro
Atestare	Atestat ANRE B nr. 000000

EXEMPLU — document demonstrativ cu date fictive, fără valoare

Proces-verbal de predare-primire a instalației

și instrucțiuni de exploatare

Nr. **EX-0000-0001** din **15.01.2026**

Beneficiarul (nume / denumire)	Popescu Ion (Exemplu)
Identificarea beneficiarului	CI seria XX nr. 000000
Adresa instalației	str. Exemplu nr. 1, Comuna Model, jud. Model
Contractul / comanda (nr., data)	Contract de execuție nr. 5 din 02.06.2026
Procesul-verbal de recepție (nr., data)	nr. PV-2026-0004 din 22.06.2026
Data predării	25.06.2026

În executarea contractului de mai sus, executantul Exemplu Instalații predă, iar beneficiarul Popescu Ion (Exemplu) primește, instalația electrică recepționată prin procesul-verbal nr. PV-2026-0004 din 22.06.2026, împreună cu dosarul și documentele de mai jos.

Instalația predată

Instalație electrică interioară nouă, trifazată 400/230 V, 11 kW: tablou general 24 module, 8 circuite, priză de pământ artificială, legătura de echipotențializare principală.

Dosarul instalației (cartea tehnică)

Declarația executantului DE-2026-0001; buletinul de verificări și măsurători BV-2026-0003; schema monofilară a tabloului general; procesul-verbal de recepție PV-2026-0004; procesul-verbal de probe la punerea în funcțiune PV-2026-0005.

Beneficiarul păstrează dosarul, îl completează cu verificările și intervențiile ulterioare și îl predă noului proprietar la înstrăinare (Legea 10/1995, art. 27 lit. b)).

Alte documente și accesorii predate

Instrucțiunile producătorului pentru DDR și siguranțele automate; certificatele de garanție ale echipamentelor; două chei ale tabloului general.

Instrucțiuni de exploatare

Apăsați lunar butonul T al fiecărui DDR: trebuie să declanșeze. Nu înlocuiți siguranțele automate cu altele de curent mai mare și nu legați consumatori noi fără verificarea electricianului. La miros de ars, încălzirea prizelor sau declanșări repetate, deconectați întrerupătorul general și chemați electricianul.

Verificări periodice și garanție

Verificarea periodică recomandată de executant: la 3 ani. Pentru locurile de muncă, verificările protecției împotriva șocurilor electrice se fac cel mult anual (I7-2011, art. 8.2.2.1 și tabelele 8.3-8.4).

Garanția lucrării: 36 luni de la data recepției, în condițiile contractului.

Temei legal: Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (republicată), art. 7; Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (republicată), art. 27; Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, 8.2.2.1 — Frecvența verificărilor periodice ale unei instalații trebuie să fie determinată de tipul instalației și de echipamentele folosite, de frecvența și calitatea....

Executant (am predat)

Ion Exemplu
electrician autorizat
Legitimatie: gradul IIB · autorizatia nr. 000000

.....

Semnatura si stampila

Beneficiar

Popescu Ion (Exemplu)
am primit instalatia, dosarul si instructiunile de mai sus

.....

Document generat cu ElectroPrep (platformă independentă, neafiliată ANRE). Conținutul a fost completat, verificat și asumat de semnatori; platforma nu certifică lucrarea.